

# Ukončení realizace projektu



OPERAČNÍ PROGRAM  
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,  
vzduch a přírodu

**Projekt z Operačního programu životní prostředí (OP ŽP)**

**Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod**

<http://www.sfzp.cz>  
<http://www.opzp.cz>



Název projektu	<b>Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod</b>			
	akceptační číslo	<b>12121283</b>	číslo projektu	<b>CZ.1.02/3.2.00/12.14451</b>

Příjemce: MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD

Název projektu: Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod

Název prioritní osy: 3 - Udržitelné využívání zdrojů energie (FS)

### Stručné informace o projektu:

Celkové fakturované náklady v roce 2013	<b>3 599 043 Kč</b>
Celkové nezpůsobilé náklady	<b>1 713 053 Kč</b>
Dotace – způsobilé náklady	<b>1 885 990 Kč</b>
Z toho: Fond soudržnosti – 85 %	<b>1 603 091,50 Kč</b>
SF ŽP – 5%	<b>94 299,50 Kč</b>
Zdroje žadatele – 10 %	<b>188 599 Kč</b>

Předložení žádosti	<b>09.03.2012</b>
Zahájení projektu	<b>20.12.2012</b>
Fyzická realizace projektu	<b>7/2013 – 9/2013</b>
Dokončení fyzické realizace projektu	<b>30. 9. 2013</b>
Předložení ŽoP č. 1	<b>19. 11. 2013</b>
Předložení ŽoP č. 2	<b>29. 11. 2013</b>
Zpracování MZ č. 4	<b>3. 12. 2013</b>

### Plánované a skutečné hodnoty zateplování ploch:

	Plánovaná plocha	Plocha po realizaci
Plocha zateplování konstrukcí - obvodové stěny	693,44 m <sup>2</sup>	706,50 m <sup>2</sup>
Plocha zateplování konstrukcí - výplně	295,02 m <sup>2</sup>	289,80 m <sup>2</sup>
Plocha zateplování konstrukcí – podlaha na půdě	730,08 m <sup>2</sup>	792,50 m <sup>2</sup>
<b>Celkem zateplování plocha v žádosti</b>	<b>1 718,54 m<sup>2</sup></b>	
<b>Celkem zateplená plocha po realizaci</b>		<b>1 788,80 m<sup>2</sup></b>

### Ukončení realizace projektu

„Snížení energetické náročnosti objektu MŠ Žižkov, Havlíčkův Brod“

Datum skutečného zahájení realizace projektu:

20. 12. 2012

Datum vyhlášení zadávacího řízení na dodavatele stavby: 30. 05. 2013  
Fyzická realizace stavby červenec až září 2013  
Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 11. 2013

Termín skutečné realizace projektu:

Doba předání a převzetí staveniště	15. července 2013
Doba zahájení stavebních prací	15. července 2013
Skutečný průběh stavebních prací	15. července až 15. září 2013
Termín umožnění zahájení provozu mateřské školy	26. srpna 2013
Lhůta pro dokončení stavebních prací	15. září 2013
Předání a převzetí díla	15. září 2013
Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a jeho vyklizení	18. září 2013
Počátek běhu záruční lhůty	6. září 2013

Harmonogram projektu fyzické realizace byl dodržen.

Předmětem zakázky bylo provedení stavebních prací na snížení energetické náročnosti objektu MŠ

Žižkov, Havlíčkův Brod v rozsahu dle stavební projektové dokumentace zpracované firmou Jaromír Špalek, Havlíčkův Brod na základě objednávky č. 130/12/40.

Projekt spočíval v realizaci opatření na snížení energetické náročnosti budovy MŠ, tj. zateplení obvodového pláště, výměna výplní a zateplení podlahy na půdě.

Dodavatel stavebních prací na základě provedeného zadávacího řízení byla Stavební firma FB s.r.o., Šmolovy 168, Havlíčkův Brod

Provedené stavební práce při realizace projektu:

- a) došlo k výměně 107 kusů oken za plastová se zasklením dithermálním sklem a hodnotou koef. prostupu  $U=1,2$  o celkové ploše 260 m<sup>2</sup>,
- b) došlo k výměně 7 kusů vstupních dveří za plastová s minimální  $W/m^2K$ , o celkové ploše 28 m<sup>2</sup>,
- c) došlo k zateplení obvodového zdiva MŠ Žižkov,
- d) došlo k zateplení podlahy na půdě.

Zodpovídá: Ludmila Vališová

Vytvořeno / změněno: 10.12.2013 / 10.12.2013