


# Realizace projektu



Realizace projektu "Areál veřejných sportovišť Plovárenská, Havlíčkův Brod"

Realizaci tohoto projektu zajišťuje firma Chládek a Tintěra Havlíčkův Brod a.s.

Dne 04.09.2008 bylo předáno staveniště a začaly práce na zhotovení umělého povrchu na basketbalovém hřišti.

Na místě stavby byl umístěn velkoplošný billboard informující o spolufinancování projektu z fondů EU.





**Do konce září byla také zahájena stavba sociálního zázemí.**



**Na stavbě probíhají pravidelné kontrolní dny, kdy se kontroluje kvalita díla, plnění harmonogramu stavby a bezpečnost práce.**

**01.10.2008 - dokončen povrch na basketbalovém hřišti, probíhají terénní úpravy in-line dráhy, pokračuje výstavba sociálního zařízení.**



**15.10.2008 - jsou dokončeny základy šaten, prováděné práce odpovídají požadované kvalitě a projektové dokumentaci, je dodržen harmonogram stavby.**



**29.10.2008 - práce probíhají dle harmonogramu In - line dráha - jsou dokončeny štěrkodrtě a probíhá osazování obrubníků, byly provedeny statické zatěžovací zkoušky, které vyhověly požadavkům.**



**11.11.2008 - práce probíhají dle odsouhlaseného harmonogramu.**

**Budova převlékárny - připravují a vyrábějí se montážní prvky konstrukce**

**Veřejné osvětlení - byla provedena kontrola zásypu rýh kabelového vedení.**

**In-line dráha - dokončují se obrubníky a probíhá navážení konstrukčních vrstev dráhy.**



**Byla provedena vizuální kontrola prováděných konstrukčních vrstev in-line dráhy - práce provedeny dle projektové dokumentace.**



**26.11.2008 - práce probíhají dle harmonogramu a projektové dokumentace, byla provedena vizuální kontrola prováděných prací**

Budova převlékárny - jsou vytyčeny stávající inženýrské sítě pro realizaci přípojek, vyrábí se ocelová konstrukce šaten

In-line dráha - jsou provedeny obruby a podkladní vrstvy pod asfaltobeton

Hřiště na malou kopanou - probíhá osazování sloupů osvětlení





03.12.2008 byl dokončen povrch in-line dráhy.



10.12.2008 - práce probíhají dle harmonogramu a projektové dokumentace, byla provedena vizuální kontrola prováděných prací a zkoušky asfaltových směsí

Hřiště na malou kopanou - jsou zabetonovány patky sloupů osvětlení hřiště

Budova převlékáren - dokončují se přípojky sítí



In-line dráha - jsou provedeny asfaltové povrchy a probíhají terénní úpravy





11.03.2009

Hřiště pro kopanou - je ukončeno osvětlení hřiště

In-line dráha - povrch je dokončen, zbývají pouze terénní úpravy

Budova převlékárny - jsou hotové podlahy a probíhají práce na výstavbě ocelové konstrukce stěn











18.03.2009

Budova převlékáren – je hotova ocelová konstrukce stěn a probíhá výstavba dřevěných konstrukcí stěn

In-line dráha – probíhají hrubé terénní úpravy

Hřiště na malou kopanou – jsou dokončeny stavební práce na osvětlení hřiště

Zhotovitel předal aktualizovaný harmonogram postupu prací



01.04.2009

Budova převlékárny – probíhá opláštění budovy, připravuje se elektroinstalace, práce probíhají dle aktuálního harmonogramu

In-line dráha – jsou dokončeny hrubé terénní úpravy, počasí nedovoluje osetí a dokončení úprav

Hřiště na malou kopanou – je dokončeno



15.04.2009

Budova šaten - provádí se elektrorozvody a zateplování stěn, příprava konstrukce podhledů

In-line dráha - dokončují se terénní úpravy

Ostatní stavební objekty jsou dokončeny



29.04.2009

práce probíhají dle aktuálního harmonogramu

Budova šaten - dokončují se rozvody (voda, elektro, odpady), pod terasou je provedena štěrková vrstva

In-line drána - je dokončena, zbývá osadit lavičky



13.05.2009

Budova šaten – provádí se střešní konstrukce plátěné střechy, osazuje se konstrukce terasy





In-line dráha – osazují se lavičky



Dokončují se terénní úpravy. Byla provedena vizuální kontrola prováděného díla, je dodržován harmonogram prací.

Dne 11. května bylo požádáno o kolaudaci stavby.

27.05.2009

Budova šaten - dokončuje se terasa a přístup na chodníky  
Ostatní stavební objekty jsou dokončeny včetně terénních úprav celé plochy veřejného sportoviště





Dne 30.05.2009 proběhlo předání stavby a kolaudační jednání proběhlo dne 05.06.2009.









V místě realizace projektu byla instalována trvalá pamětní deska, která informuje návštěvníky areálu o spolufinancování stavby EU.



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti

**Areál veřejných sportovišť Plovárenská  
Havlíčkův Brod**

**projekt je spolufinancován EU**



Slavnostní otevření druhé etapy Areálu veřejných sportovišť Plovárenská proběhne společně s dětským dnem dne 14.06.2009.



# Slavnostní otevření Areálu veřejných sportovišť Plovárenská

které se bude konat  
v neděli dne 14. června 2009 ve 13.30 hodin

pořádá  
MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD



www.psb.cz

PROJEKT ROP NUTS II Jihovýchod • „Areál veřejných sportovišť Plovárenská Havlíčkův Brod“ • CZ.1.11/3.2.00/01.00397



Evropská unie  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Investice do vaší budoucnosti



ROP  
Jihovýchod

Kraj Vysocina