

Ukončení projektu



Evropská unie
Evropský fond pro regionální rozvoj
Investice do vaší budoucnosti



Projekt z ROP NUTS 2 Jihovýchod

„Tělocvična u Základní školy V Sadech“

Registrační číslo: CZ.1.11/3.2.00/01.00348



Skutečné finanční náklady projektu

Příjemce podpory	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
------------------	-----------------------------

Celkové náklady projektu	17.980.920,93
Způsobilé náklady projektu	17.980.920,93
Dotace celkem	12.506.954,03
Z toho - podíl EU	11.492.104,03
- podíl národní	1.014.850,--
Spolufinancování - Město Havlíčkův Brod	5.473.966,90

Realizace	03/2009–07/2010
Zahájení fyzické realizace projektu	27.03.2009
Dokončení	28.05.2010
Termín uvedení do trvalého provozu	09/2010
Slavnostní otevření	03.09.2010
Termín předložení ZMZ a ŽoP	30.07.2010
Termín obdržení dotace na účet – 6.044.358,22 Kč	26.11.2009
Termín obdržení dotace na účet – 6.462.595,81 Kč	31.08.2010

Ukončení fyzické realizace a předání hotové stavby „Tělocvičny u Základní školy V Sadech“ proběhlo zhotovitelem f. Stavointeriér, s.r.o. Havlíčkův Brod dne 28.05.2010.

Závěrečná monitorovací zpráva a druhá žádost o platbu byla předložena na Úřad regionální rady v Jihlavě dne 30.07.2010. Před jejím odsouhlasením proběhla úspěšně fyzická kontrola pracovníky ÚRR Jihlava na místě realizace projektu.

Po této kontrole byla druhá žádost o platbu ze strany ÚRR zpracována a přidělené finanční prostředky zaslány na účet města dne 31.08.2010.

Nárokované částky v jednotlivých žádostech o platbu a tedy i obdržená dotace činila 12.506.954,03 Kč ze skutečně vynaložených výdajů.

Na základě povolení ÚRR Jihlava byla dána tělocvična do výpůjčky Základní škole V Sadech, která zajišťuje provoz a pravidelnou údržbu. Náklady na údržbu tělocvičny po dobu udržitelnosti budou hrazeny z rozpočtu města Havlíčkův Brod.

V následujícím období pěti let bude probíhat monitoring. Monitorovací zprávy o zajištění udržitelnosti projektu budou předkládány 1x ročně.

Touto cestou také děkujeme pracovníkům ÚRR v Jihlavě, kteří náš projekt administrovali a kontrolovali, za metodickou pomoc a konzultace, především pak Ing. Lucii Koumarové, Ing. Renatě Pavlů, Mgr. Skurčákové a Ing. Rychnovskému za jejich velmi profesionální a vstřícný přístup po celou dobu realizace našeho projektu.

Zároveň děkujeme i dodavatelské firmě Stavointeriér, s.r.o. Havlíčkův Brod, která celou stavbu tělocvičny, jako vítěz výběrového řízení realizovala. Práce byly provedeny za dodržení harmonogramu projektu a projektové dokumentace v odpovídající kvalitě.

Poděkování patří i celému projektovému týmu i všem ostatním, kteří tento projekt připravovali, s úspěchem realizovali, administrovali, podíleli se na jeho úspěšném ukončení a zasloužili se tak o získání dotace z prostředků Regionální operačního programu NUTS 2 Jihovýchod.

Z důvodu zajištění povinné publicity projektu byla na místě stavby instalována pamětní deska informující o spolufinancování projektu EU.



Zodpovídá: Ing. Marie Kudrnová
Vytvořeno / změněno: 28.3.2011 / 28.3.2011