

Realizace projektu: Hřbitov – revitalizace zeleně



OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Projekt z Operačního programu Životní prostředí
Prioritní osa: 6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)
Primární oblast podpory 6.5 - Podpora regenerace urbanizované krajiny

Výzva: 27. výzva OPŽP

Hřbitov – revitalizace zeleně

Registrační číslo CZ.1.02/6.5.00/11.10257

Příjemce podpory	MĚSTO HAVLÍČKŮV BROD
------------------	----------------------

Realizace projektu	4/2013 - 5/2013
Zahájení fyzické realizace projektu	15.4.2013
Dokončení fyzické realizace projektu	20.5.2013
Předání prací	21.5.2013

Realizace projektu

Dne 25.2.2013 bylo zahájeno výběrové řízení na zhotovitele prací projektu „Hřbitov – revitalizace zeleně“. Smlouva s vítězem výběrového řízení panem Petrem Zvěďelíkem byla podepsána dne 15.4.2013 na základě usnesení RM č. 257/13 ze dne 21.3.2013.

Fyzická realizace projektu „Hřbitov – revitalizace zeleně“ byla zahájena dne 15.4.2013.

Realizace díla byla zajišťována zhotovitelem podle schválené projektové dokumentace. Kontrola plnění harmonogramu, kvality díla revitalizace a bezpečnost práce na stavbě byla zajišťována technickým dozorem a pracovníky města Havlíčkův Brod na základě uzavřené smlouvy prováděním pravidelných kontrolních dnů.

Realizace začala prořezáváním a kácením stromů a dřevin podle projektové dokumentace. V průběhu měsíce května byly realizovány kompletní nové výsadby. Fyzická realizace projektu „Hřbitov – revitalizace zeleně“ byla dokončena 21.5.2013. Všechny práce byly zajištěny a dokončeny v souladu s uzavřenou smlouvou a harmonogramem prací.